


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1370/21-9-25004	2025年3月4日	<p>存在问题： 断电控制图中远程控制开关型号标注错误。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	
2	GX-B1526/24-9-25001	2025年3月5日	<p>煤层名称 测定位置 项目名称 测定结果 无名煤层 三采区轨道下山261m处 煤层瓦斯压力 (MPa) 0.50 煤的坚固性系数 0.58 瓦斯放散初速度 (mmHg) 1.1 煤的破坏类型 III 煤层瓦斯含量 (m³/t) 5.12~5.36</p>	