

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
2	GX-B1525/21-8-25001	2025. 3. 7	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
3	GX-B1525/21-8-25002	2025. 3. 7	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
4	GX-B1525/21-8-25003	2025. 3. 7	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	

5	GX-B1525/21-8-25004	2025. 3. 7	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
6	GX-B1525/21-8-25005	2025. 3. 11	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
7	GX-B1525/21-8-25006	2025. 3. 11	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
8	GX-B1525/21-8-25007	2025. 3. 11	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	

9	GX-B1525/21-8-25008	2025. 3. 11	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
10	GX-B1525/21-8-25009	2025. 3. 11	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
11	GX-B1525/21-8-250010	2025. 3. 11	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
12	GX-B1525/21-8-25011	2025. 3. 11	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	

13	GX-B1525/21-8-25012	2025. 3. 11	该局部通风机共检5项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
14	GX-B1341/24-8-25004	2025年3月13日	综合判定：合格。	
15	GX-B1343/21-8-25003	2025年3月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 矿井总进风量：2311.3m³/min; 2. 矿井总回风量：2348.8m³/min; 3. 主通风机风量：2406.0m³/min; 4. 矿井有效风量：1934.4m³/min; 5. 矿井有效风量率：80.4%; 6. 机站风量：2406.0m³/min; 7. 机站风压：1080Pa; 8. 矿井通风阻力：990.6Pa。 	
16	GX-B1347/21-8-25003	2025年3月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率80.4%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率平均值72.3%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.54，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 	